

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA

1.1 PREÂMBULO

A empresa **GTX ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **32.300.342/0001-13**, sediada à Avenida Rio Branco, nº. 2378, Setor 01, município de Jarú, estado de Rondônia, cumprindo o **Contrato de Prestação de Serviço** nº. **025/PJM/2020**, **Processo Administrativo** nº. **313/2020** para essa Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, vem por meio deste emitir o seguinte **RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA**:

1.2 PARECER TÉCNICO:

Em análise ao Processo nº. 389/2022 adjudicado à **D.R. CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.610.014/0001-15 com sede à Rua Rio de Janeiro, nº. 3772 – Compl. Sala A – Setor 02, município de Jarú, estado de Rondônia, sendo esta vencedora do serviço referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO AMORIM, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/CPL/2022, PROCESSO Nº 389/2022**, bem como conforme visita técnica realizada aos dias 05 (cinco) de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), conclui-se que os serviços apresentados da Tabela 1, foram executados.

Ante ao exposto, apresenta-se a seguir Planilha da 6ª Medição de Obra conforme requerido:

Período de Medição: 09/05/2023 a 05/09/2023

SEMECT
Proc. nº 389/2022
Folha nº 1767

Responsável



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

Tabela 1: Detalhamento dos serviços executados

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	6º Medição			Valores a Executar		
							Quant. Medida	% Item Medido	Total Medido	Quant.	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.557,40			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	277,09	339,35	977,32	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	415,22	2,44	2,98	1.237,35	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	100,90	35,15	43,04	4.342,73	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					34.727,28			R\$ 0,00		R\$ 10.709,82	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	77,55	94,97	2.279,28	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	569,82	25%
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	27,60	33,80	32.448,00	0,00	0%	R\$ 0,00	300,00	10.140,00	31%
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					30.352,37			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	1,00	41,21	50,46	50,46	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	0,84	440,50	539,48	453,16	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.3	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE	m²	1,80	22,75	27,86	50,14	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável
Folha nº 762
Proc. nº 389/22
SEMECT

Responsável
Proc. nº 389/22
SEMECT

Responsável
Proc. nº 389/22
SEMECT

CANCELADO
389/22
2555



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)





PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

3.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,19	6,57	8,04	65,84	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00	23,61	28,91	57,82	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	299,51	16,54	20,25	6.065,07	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.607,40	2,47	3,02	4.854,34	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00	0%
3.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.607,40	5,32	6,51	10.464,17	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00	0%
3.9	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	58,93	72,17	793,87	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	29,00	133,59	163,60	4.744,40	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	8,69	10,64	159,60	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
3.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.528,36	1,26	1,54	2.353,67	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 – Centro | Jaruruó – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164





GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

3.13	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,70	2,37	2,90	239,83	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					4.075,83			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_02/2021	m³	5,19	62,93	77,07	399,99	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
4.2	ATERRO MANUAL DE SOLO (ARGILA OU BARRO) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	51,16	58,67	71,85	3.675,84	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.0	ESTRUTURAL					59.259,94			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5.1	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 cm	m³	11,62	463,81	568,02	6.600,39	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2	SALA DE AULA											
5.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,69	110,35	135,14	228,38	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,00	14,64	17,92	985,60	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,00	18,13	22,20	799,20	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.4	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,50	93,25	114,20	171,30	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável
Data nº 27/04
Proc. nº 389/2002
SEMECT

Responsável
Data nº 27/04
Proc. nº 389/2002
SEMECT

Responsável
Data nº 27/04
Proc. nº 389/2002
SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

5.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,47	63,55	77,82	1.437,33	0,00	0%	R\$ 0,00	-0,00	-0,00	0%
5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00	17,26	21,13	845,20	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,40	113,20	138,63	3.659,83	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,00	14,60	17,88	2.127,72	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	18,24	22,33	1.451,45	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	18,47	83,01	101,66	1.877,66	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00	17,34	21,23	785,51	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PU 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jarú/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsible
ha nº 7765
Proc. nº 389122
SEMECT

Responsible
ha nº 2558
Proc. nº 389122
CANCELAÇÃO
Proc. nº 389122
SEMECT



GTx ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

5.2.12	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,93	422,57	517,52	3.068,89	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3	PÁTIO						0,00					
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,70	110,35	135,14	364,87	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,00	14,64	17,92	1.738,24	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,00	18,13	22,20	1.798,20	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3,43	93,25	114,20	391,70	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,95	63,55	77,82	3.186,72	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,00	17,26	21,13	1.732,66	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,08	113,20	138,63	6.388,07	0,00	0%	R\$ 0,00	-0,00	-0,00	0%

GTx ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jarú/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

5.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,00	14,60	17,88	3.647,52	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,00	18,24	22,33	3.327,17	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	40,80	83,01	101,66	4.147,72	0,00	0%	R\$ 0,00	-0,00	-0,00	0%
5.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	17,34	21,23	1.698,40	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.12	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇÃO 1.2.3.2.7/EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	13,14	422,57	517,52	6.800,21	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00	0%
6.0	ALVENARIA					12.386,32			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	145,67	69,43	85,03	12.386,32	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 7 de 32

Responsável
Folha nº 122
Prog. nº 389/22
SEMECT

Responsável
Folha nº 122
Prog. nº 389/22
SEMECT

Responsável
Folha nº 122
Prog. nº 389/22
SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

7.0	COBERTURA					344.088,96			R\$ 0,00		R\$ 50.768,59	
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	2,00	663,85	813,01	1.626,02	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	883,13	1.081,56	3.244,68	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	1.550,24	1.898,57	9.492,85	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	1.764,46	2.160,93	15.126,51	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	1.889,96	2.314,63	16.202,41	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	m²	6,00	2.403,49	2.943,55	17.661,30	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	4,00	2.724,30	3.336,45	13.345,80	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	3,00	2.870,96	3.516,06	10.548,18	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 – Centro | Jaruru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Proc. nº 389122
Folha nº 7708
Responsável

Proc. nº 389122
Folha nº 2561
Responsável
CANCELADO
SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

7.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COMRECROBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.310,81	38,25	46,84	108.238,34	0,00	0%	R\$ 0,00	562,81	26.362,02	24%
7.10	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.310,81	47,06	57,63	133.171,98	0,00	0%	R\$ 0,00	300,01	17.289,58	13%
7.11	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	206,02	61,16	74,90	15.430,89	0,00	0%	R\$ 0,00	95,02	7.117,00	46%
8.0	FORRO					162.354,82			R\$ 0,00		R\$ 162.354,84	
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.280,40	51,95	63,62	145.079,04	0,00	0%	R\$ 0,00	2.280,40	145.079,05	100%
8.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.616,07	8,73	10,69	17.275,78	0,00	0%	R\$ 0,00	1.616,07	17.275,79	100%
9.0	REVESTIMENTO DE PISO					117.261,59			R\$ 48.899,40		R\$ 55.061,12	
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	3,54	648,90	794,70	2.813,23	1,54	44%	R\$ 1.223,84	2,00	1.589,40	56%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaru/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável

Folha nº 123

Proc. nº 389123

SEMECT

Página 9 de 32

Responsável

Folha nº 123

Proc. nº 389123

SEMECT

Responsável

Folha nº 123

Proc. nº 389123

SEMECT

Responsável

Folha nº 123

Proc. nº 389123

SEMECT

Responsável

Folha nº 123

Proc. nº 389123

SEMECT

Responsável

Folha nº 123

Proc. nº 389123

SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	441,75	24,59	30,11	13.301,09	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	583,25	96,11	117,70	68.648,52	405,06	69%	R\$ 47.675,56	178,19	20.972,96	31%
9.4	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	51,10	16,86	20,64	1.054,70	0,00	0%	R\$ 0,00	51,10	1.054,70	100%
9.5	LIXAMENTO DE PISO COM POLIDORA E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR EM PISO GRANILITE	m²	1.465,24	17,53	21,46	31.444,05	0,00	0%	R\$ 0,00	1.465,24	31.444,05	100%
10.0	REVESTIMENTO PAREDE					33.076,02			R\$ 0,00		R\$ 2.044,42	
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	426,73	3,20	3,91	1.668,51	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00	0%
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	74,64	29,74	36,42	2.718,38	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
10.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	546,37	30,77	37,68	20.587,22	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 – Centro | Jarú/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3160



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	134,74	49,10	60,13	8.101,91	0,00	0%	R\$ 0,00	34,00	2.044,42	25%
11.0	ESQUADRIAS					9.745,78			R\$ 0,00		R\$ 9.745,78	
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	620,34	759,73	759,73	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	759,73	100%
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	638,66	782,16	2.346,48	0,00	0%	R\$ 0,00	3,00	2.346,48	100%
11.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, NÚCLEO SÓLIDO, 90X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATES, FECHADURA, BARRAS DE APOIO E CHAPA DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	957,86	1.173,09	2.346,18	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	2.346,18	100%
11.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,00	328,83	402,71	3.221,68	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	3.221,68	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 – Centro | Jarau/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

SEMECT

Responsável

Assinatura nº 389.122
Data 17/17

Responsável

CANCELADO
Proc. nº 2564

Responsável

SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

11.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,60	546,93	669,82	1.071,71	0,00	0%	R\$ 0,00	1,60	1.071,71	100%
12.0	PINTURA					43.639,69			R\$ 0,00		R\$ 43.639,71	
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	546,37	10,70	13,10	7.157,44	0,00	0%	R\$ 0,00	546,37	7.157,45	100%
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	546,37	1,81	2,21	1.207,47	0,00	0%	R\$ 0,00	546,37	1.207,48	100%
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.537,95	11,23	13,75	34.896,81	0,00	0%	R\$ 0,00	2.537,95	34.896,81	100%
12.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	22,26	13,87	16,98	377,97	0,00	0%	R\$ 0,00	22,26	377,97	100%
13.0	ACESSIBILIDADE					24.622,81			R\$ 0,00		R\$ 24.622,83	
13.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	36,50	124,87	152,92	5.581,58	0,00	0%	R\$ 0,00	36,50	5.581,58	100%
13.2	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO, COM RELEVO EM BRAILE, INCLUSO FIXAÇÃO DO PEDESTAL	und	1,00	2.616,36	3.204,25	3.204,25	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	3.204,25	100%
13.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P	M	10,10	95,51	116,97	1.181,39	0,00	0%	R\$ 0,00	10,10	1.181,40	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Proc. nº 389/22
Folha nº 7772
Responsável

Proc. nº 389/22
Folha nº 7772
Responsável
CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folha nº 7772
Responsável
CANCELADO



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

13.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	18,85	533,74	663,67	12.321,67	0,00	0%	R\$ 0,00	18,85	12.321,68	100%
13.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	192,15	235,32	470,64	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	470,64	100%
13.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	199,97	244,90	979,60	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	979,60	100%
13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	180,39	220,92	883,68	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	883,68	100%
14.0	HIDROSSANITARIO					6.339,88			R\$ 0,00		R\$ 6.339,88	
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,45	5,44	10,88	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	10,88	100%
14.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,76	15,62	31,24	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	31,24	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 4235-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaru/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 13 de 32

Proc. nº 389/2022
Folha nº 1273
SEMECT

Proc. nº 389/2022
Folha nº 1273
SEMECT
CANCELAÇÃO
CANCELAÇÃO



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

14.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,38	7,81	15,62	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	15,62	100%
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	16,02	19,61	137,27	0,00	0%	R\$ 0,00	7,00	137,27	100%
14.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	481,29	589,43	1.178,86	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	1.178,86	100%
14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	330,96	405,32	2.431,92	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	2.431,92	100%
14.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	71,57	87,65	438,25	0,00	0%	R\$ 0,00	5,00	438,25	100%
14.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	153,51	188,00	752,00	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	752,00	100%
14.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	51,77	63,40	253,60	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	253,60	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jarui/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável

389/2022
7774

SEMECT

Responsável

389/2022
2567

CANCELADO

Responsável

SEMECT

389/2022
7774

CANCELADO



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROÓPOLIS
(Contratante)

14.10	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	4,00	49,52	60,64	242,56	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	242,56	100%
14.11	PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	8,00	52,80	64,66	517,28	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	517,28	100%
14.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	33,73	41,30	330,40	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	330,40	100%
15.0	DRENAGEM PLUVIAL					123.059,33			R\$ 0,00		R\$ 53.032,41	
15.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	64,00	636,91	780,02	49.921,28	0,00	0%	R\$ 0,00	10,00	7.800,20	16%
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	140,00	35,84	43,89	6.144,60	0,00	0%	R\$ 0,00	130,00	5.705,70	93%
15.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	70,00	28,80	35,27	2.468,90	0,00	0%	R\$ 0,00	20,00	705,40	29%
15.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	595,00	53,54	65,57	39.014,15	0,00	0%	R\$ 0,00	203,00	13.310,71	34%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREM/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 – Centro | Jarú/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

16/08

2568

389122

Responsável

SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

15.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE AF_07/2019	M	320,00	65,10	79,72	25.510,40	0,00	0%	R\$ 0,00	320,00	25.510,40	100%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					180.063,03			R\$ 52.224,83		R\$ 127.838,30	
16.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,05	8,77	10,74	1.343,03	0,00	0%	R\$ 0,00	125,05	1.343,04	100%
16.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,81	16,34	20,01	296,34	0,00	0%	R\$ 0,00	14,81	296,35	100%
16.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,58	13,31	16,30	25,75	0,00	0%	R\$ 0,00	1,58	25,75	100%
16.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	535,51	10,20	12,49	6.688,51	0,00	0%	R\$ 0,00	535,51	6.688,52	100%
16.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,92	13,87	16,98	219,38	0,00	0%	R\$ 0,00	12,92	219,38	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 4235-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruj/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável

ha nº 7778

Proc. nº 389/2022

SEMECT

Página 16 de 32

Responsável

Folha nº 2569

Proc. nº 389/22

Responsável

Folha nº 2569

Proc. nº 389/22

SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

16.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,33	8,33	10,20	1.971,96	154,23	80%	R\$ 1.573,15	39,10	398,82	20%
16.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,19	15,91	19,48	393,30	20,19	100%	R\$ 393,30	-	-	0%
16.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,20	12,84	15,72	191,78	12,20	100%	R\$ 191,78	-	-	0%
16.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	828,03	9,72	11,90	9.853,55	653,65	79%	R\$ 7.778,44	174,38	2.075,12	21%
16.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,21	13,87	16,98	597,86	35,21	100%	R\$ 597,87	-	-	0%
16.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,27	20,72	25,37	3.254,20	0,00	0%	R\$ 0,00	128,27	3.254,21	100%
16.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,11	7,72	9,45	123,88	0,00	0%	R\$ 0,00	13,11	123,89	100%
16.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,05	13,91	17,03	205,21	0,00	0%	R\$ 0,00	12,05	205,21	100%
16.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.068,51	7,74	9,47	29.058,78	1456,00	47%	R\$ 13.788,32	1.612,51	15.270,47	53%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jarui/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 17 de 32

Responsável

SEMECT

2570

386122

CANCELADO



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

16.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.738,69	3,44	4,21	19.949,88	3780,00	80%	R\$ 15.913,80	958,69	4.036,08	20%
16.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.320,65	5,65	6,91	16.035,69	1456,00	63%	R\$ 10.060,96	864,65	5.974,73	37%
16.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	334,64	23,39	28,64	9.584,08	0,00	0%	R\$ 0,00	334,64	9.584,09	100%
16.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	353,05	31,59	38,68	13.655,97	0,00	0%	R\$ 0,00	353,05	13.655,97	100%
16.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	20,36	24,93	822,69	0,00	0%	R\$ 0,00	33,00	822,69	100%
16.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,22	39,45	78,90	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	78,90	100%
16.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	6,74	8,25	16,50	1,00	50%	R\$ 8,25	1,00	8,25	50%
16.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,99	11,01	198,18	9,00	50%	R\$ 99,09	9,00	99,09	50%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209

CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113

Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru/RO - CEP 76890-000

E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável

Assinatura nº 7778

SEMECT

Responsável

CANCELADO

Responsável

Folha nº 122

SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

16.23	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	426,00	5,09	6,23	2.653,98	213,00	50%	R\$ 1.326,99	213,00	1.326,99	50%
16.24	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	11,70	14,32	286,40	10,00	50%	R\$ 143,20	10,00	143,20	50%
16.25	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00	3,84	4,70	460,60	48,00	49%	R\$ 225,60	50,00	235,00	51%
16.26	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	14,52	17,78	213,36	0,00	0%	R\$ 0,00	12,00	213,36	100%
16.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,75	14,39	14,39	1,00	100%	R\$ 14,39	-	-	0%
16.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00	10,56	12,93	633,57	-	0%	R\$ 0,00	49,00	633,57	100%
16.29	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	16,07	19,68	177,12	0,00	0%	R\$ 0,00	9,00	177,12	100%
16.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	213,00	11,48	14,05	2.992,65	0,00	0%	R\$ 0,00	213,00	2.992,65	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA-RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 3230342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

SEMECT

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável

Proc. nº

Folha nº

389/2022

7779

Responsável



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

16.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	17,92	21,94	219,40	5,00	50%	R\$ 109,70	5,00	109,70	50%
16.32	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	32,98	40,39	1.534,82	0,00	0%	R\$ 0,00	38,00	1.534,82	100%
16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	23,27	28,49	170,94	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	170,94	100%
16.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	24,21	29,64	148,20	0,00	0%	R\$ 0,00	5,00	148,20	100%
16.35	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	154,00	21,52	26,35	4.057,90	0,00	0%	R\$ 0,00	154,00	4.057,90	100%
16.36	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	23,02	28,19	366,47	0,00	0%	R\$ 0,00	13,00	366,47	100%
16.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,00	8,61	10,54	579,70	0,00	0%	R\$ 0,00	55,00	579,70	100%
16.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	9,07	11,10	22,20	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	22,20	100%
16.39	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	41,18	50,43	302,58	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	302,58	100%
16.40	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	42,10	51,55	1.649,60	0,00	0%	R\$ 0,00	32,00	1.649,60	100%
16.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	51,68	63,29	126,58	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	126,58	100%
16.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	55,93	68,49	136,98	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	136,98	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 20 de 32

Proc. nº 389/2022
Folha nº 7780
SEMECT
Responsável

Proc. nº 389/2022
Folha nº 7780
SEMECT
Responsável
CANCELADO

Proc. nº 389/2022
Folha nº 7780
SEMECT
Responsável
CANCELADO



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

16.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	115,00	140,84	704,20	0,00	0%	R\$ 0,00	5,00	704,20	100%
16.44	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	309,37	378,88	378,88	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	378,88	100%
16.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	785,58	962,09	3.848,36	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	3.848,36	100%
16.46	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	650,79	797,02	797,02	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	797,02	100%
16.47	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	21,72	26,60	26,60	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	26,60	100%
16.48	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA (50x100x3000)mm, COM CONEXÕES	UND	38,00	156,84	192,08	7.299,04	0,00	0%	R\$ 0,00	38,00	7.299,04	100%
16.49	SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	108,00	48,83	59,80	6.458,40	0,00	0%	R\$ 0,00	108,00	6.458,40	100%
16.50	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	47,99	58,77	2.820,96	0,00	0%	R\$ 0,00	48,00	2.820,96	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 – Centro | Jaruru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 21 de 32

Responsável	<i>[Assinatura]</i>
Folha nº	7187
Proc. nº	389 B3
SEMECT	

Responsável	<i>[Assinatura]</i>
Folha nº	7187
Proc. nº	389 B3
SEMECT	

Responsável	<i>[Assinatura]</i>
Folha nº	7187
Proc. nº	389 B3
SEMECT	



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

16.51	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, SOBREPOR LED DE 36W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	275,00	52,30	64,05	17.613,75	0,00	0%	R\$ 0,00	275,00	17.613,75	100%
16.52	LUMINÁRIA LED QUADRADA EMBUTIR 30 W	UN	25,00	185,18	226,78	5.669,50	0,00	0%	R\$ 0,00	25,00	5.669,50	100%
16.53	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	154,00	8,12	9,94	1.530,76	0,00	0%	R\$ 0,00	154,00	1.530,76	100%
16.54	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	11,88	14,54	261,72	0,00	0%	R\$ 0,00	18,00	261,72	100%
16.55	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	21,91	26,83	1.019,54	0,00	0%	R\$ 0,00	38,00	1.019,54	100%
16.56	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	5,55	6,79	88,27	0,00	0%	R\$ 0,00	13,00	88,27	100%
16.57	CAIXA DE PISO EM LIGA DE ALUMÍNIO 4X2 FECHADA E BAIXA	UND	7,00	27,20	33,31	233,17	0,00	0%	R\$ 0,00	7,00	233,17	100%
17.0	SPDA					103.867,65			R\$ 0,00		R\$ 75.404,54	
17.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	59,40	62,93	77,07	4.577,95	0,00	0%	R\$ 0,00	33,40	2.574,14	56%
17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	396,00	45,72	55,99	22.172,04	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jarú/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável

Página 22 de 32

SEMECT

Responsável

SEMECT

CANCELADO
2575



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	841,00	49,17	60,21	50.636,61	0,00	0%	R\$ 0,00	841,00	50.636,61	100%
17.4	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	253,00	27,18	33,28	8.419,84	0,00	0%	R\$ 0,00	253,00	8.419,84	100%
17.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	70,00	62,82	76,93	5.385,10	0,00	0%	R\$ 0,00	18,00	1.384,74	26%
17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	28,72	35,17	281,36	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	281,36	100%
17.7	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	122,00	149,41	149,41	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	149,41	100%
17.8	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	89,10	109,12	109,12	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	109,12	100%
17.9	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	145,75	178,50	178,50	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	178,50	100%
17.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	23,43	28,69	286,90	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
17.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	17,39	21,29	212,90	0,00	0%	R\$ 0,00	10,00	212,90	100%
17.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	15,96	19,54	195,40	0,00	0%	R\$ 0,00	10,00	195,40	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jaruru/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Responsável
Folha nº 1783
Proc. nº 389/22
SEMECT

Responsável
Folha nº 1783
Proc. nº 389/22
SEMECT

Responsável
Folha nº 1783
Proc. nº 389/22
SEMECT



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS
(Contratante)

17.13	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	44.00	46.96	57.51	2.530,44	0.00	0%	R\$ 0.00	44.00	2.530,44	100%
17.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15.00	16.07	19.68	295,20	0.00	0%	R\$ 0.00	15.00	295,20	100%
17.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15.00	10.17	12.45	186,75	0.00	0%	R\$ 0.00	15.00	186,75	100%
17.16	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	102.00	29.69	36.36	3.708,72	0.00	0%	R\$ 0.00	102.00	3.708,72	100%
17.17	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	1.00	22.47	27.51	27,51	0.00	0%	R\$ 0.00	1.00	27,51	100%
17.18	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	44.00	40,74	49,89	2.195,16	0.00	0%	R\$ 0.00	44.00	2.195,16	100%
17.19	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 40 X 40 cm - DPS CLASSE 1 E FUSIVEL DIAZED 63 A	Pç	1.00	428,57	524,86	524,86	0.00	0%	R\$ 0.00	1.00	524,86	100%
17.20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	59.40	24,66	30,20	1.793,88	0.00	0%	R\$ 0.00	59.40	1.793,88	100%
18.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA					6.539,69			R\$ 0.00		R\$ 6.539,69	
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.030,96	2,63	3,22	6.539,69	0.00	0%	R\$ 0.00	2.030,96	6.539,69	100%

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n.º 2378 - Centro | Jarú/RO - CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 24 de 32


Responsável

SEMECT

Responsável

SEMECT

CANCELADO




Total sem BDI	1.063.132,51	Valor a ser pago 6º Medição	Total sem BDI	R\$ 82.570,61	Porcentagem Executada Med	7,8%
Total do BDI	238.885,88		Total do BDI	R\$ 18.553,62	VALOR ACUMULADO	%
Total Geral	1.302.018,39		Total Geral	R\$ 101.124,23	R\$ 673.916,81	51,76%
VALOR A SER PAGO - EXPRESSO EM NOTA			CENTO E UM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS			

VALOR A EXECUTAR	R\$ 628.101,58
------------------	----------------

GTX ENGENHARIA
CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, nº. 2378 – Centro | Jarú/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Página 25 de 32





GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

SEMECT

Folha nº 1785

CANCELADO

Responsável

1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;



Figura 2: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;

CANCELADO
Proc. nº 389/2022
Folhas nº 2578
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/2022
Folha nº 7785
Responsável

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, nº. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



SEMECT
PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)

Folha nº

CANCELADO

Responsável



Figura 3: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;

CANCELADO
Proc. nº 389/2022
Folhas nº 2579
Responsável




Figura 4: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;

SEMECT
Proc. nº 389/2022
Folha nº 4785
Responsável

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, nº. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)



Figura 5: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;



Figura 6: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)



5 de setembro de 2023 09:32:48
S 10° 55' 58", W 62° 15' 36"
Teixeiraópolis

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2581
Responsável

SEMECT
Proc. nº
CANCELADO
Folha nº 178
Responsável

Figura 7: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;



5 de setembro de 2023 09:36:06
S 10° 55' 59", W 62° 15' 36"
Teixeiraópolis

SEMECT
Proc. nº 389/2022
Folha nº 1788
Responsável

Figura 8: Piso granilite e instalação elétrica em andamento;

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, nº. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164



GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)





PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)



Figura 9: Instalação elétrica em andamento;



Figura 10: Instalação elétrica em andamento;





GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Serviços Técnicos)



PREF. MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS
(Contratante)



Proc. nº 389/22
Folha nº 4580
CANCELADO
Responsável


SEMECT
Proc. nº 4
Folha nº 4580
CANCELADO
Responsável

Figura 11: Instalação elétrica em andamento;



SEMECT
Proc. nº 389/2022
Folha nº 4790
Ana
Responsável

Figura 12: Instalação elétrica em andamento;




1.4 CONCLUSÕES

Diante das informações citadas acima segue para posterior decisão da Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, através do Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, para pagamento da medição solicitada pela empresa:

VALOR A SER PAGO (EXPRESSO EM NOTA FISCAL)	R\$ 101.124,23
(CENTO E UM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)	
PORCENTAGEM EXECUTADA	7,8%

Teixeiraópolis/RO, 12 de setembro de 2023.



AMANDA NOVAIS LOREDO
DE MELO:01280334282

Anexo do documento digital por AMANDA NOVAIS LOREDO DE
MELO:01280334282
DRL: c-BR, ou-ICP Brasil, ou-Secretaria da Receita Federal do
Brasil: BR, ou-SEF e-CPF AJ, ou-SEF CMB, ou-SEF v5, ou-AR, ou-
MADEIRA, ou-Preferencial, ou-23035197000108, ou-AMANDA
NOVAIS LOREDO DE MELO:01280334282

Responsável Técnico
(GTX ENGENHARIA)

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, nº. 2378 – Centro | Jaru/RO – CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164