



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE 49,80 KM
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRÓPOLIS/RO

CONTRATADA: DALTO & DALTO LTDA – EPP

CNPJ Nº.: 07.491.532/0001-18

PROCESSO: 200/2024

CONTRATO: 013/PJM/2024

1. PARECER TÉCNICO:

Em análise ao Processo nº. 200/2024, adjudicado à **DALTO & DALTO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.491.532/0001-18 com sede na Rua Castro Alves, Nº 2496, Bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO, estado de Rondônia, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE 49,80 KM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/PMT/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº GI-200/2024**, bem como conforme Visita Técnica realizada ao dia 27 (vinte e sete) de setembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), conclui-se que os serviços apresentados, foram executados conforme contrato nº. 013/PJM/2024.

Ante ao exposto, apresenta-se a seguir Planilha da 1º Medição de Obra, conforme requerido:

Data de Medição: 27/09/2024



PROJETOS E EXECUÇÕES

Tabela 1: Detalhamento dos serviços executados

Orçamento Sintético										
Item	Descrição	Und	Quant.	SEM DESONERAÇÃO			MEDIÇÃO DE OBRA			Peso (%)
				Preço Unit.	Preço Unit. c/ BDI	Preço Total	Quant.	%	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.929,42			R\$ 1.929,42	1,16%
1.1	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa	m²	6,00	R\$ 251,98	R\$ 321,57	R\$ 1.929,42	6,00	100,00%	R\$ 1.929,42	1,16%
2	SEGURANÇA DO TRABALHO					R\$ 8.924,32			R\$ 8.924,32	5,38%
2.1	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	und	1,00	R\$ 4.109,10	R\$ 5.244,03	R\$ 5.244,03	1,00	100,00%	R\$ 5.244,03	3,16%
2.2	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	und	1,00	R\$ 2.883,79	R\$ 3.680,29	R\$ 3.680,29	1,00	100,00%	R\$ 3.680,29	2,22%
3	LIMPEZA LATERAL					R\$ 32.868,00			R\$ 32.868,00	19,83%
3.1	Limpeza lateral de vegetação com motoniveladora	m²	149.400,00	R\$ 0,17	R\$ 0,22	R\$ 32.868,00	149.400,00	100,00%	R\$ 32.868,00	19,83%
4	TERRAPLANAGEM					R\$ 122.010,00			R\$ 122.010,00	73,62%
4.1	Conformação da Plataforma sem Adição de Material	m³	348.600,00	R\$ 0,27	R\$ 0,35	R\$ 122.010,00	348.600,00	100,00%	R\$ 122.010,00	73,62%
TOTAL						R\$ 165.731,74	Valor Total de Medição		R\$ 165.731,74	100,00%
							% Executado		100,00%	

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Placa de obra;



Figura 2: Patrolamento vicinais;



Figura 3: Patrolamento vicinais;



Figura 4: Patrolamento vicinais;



Figura 5: Patrolamento vicinais;



Figura 6: Patrolamento vicinais;



Figura 7: Patrolamento vicinai;



Figura 8: Patrolamento vicinai;



Figura 9: Patrolamento vicinais;



Figura 10: Patrolamento vicinais;



3. CONCLUSÕES

Diante das informações citadas acima, segue para posterior decisão da Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, através da Comissão Municipal de Fiscalização e Recebimento de Obras para pagamento da medição solicitada pela empresa:

VALOR A SER PAGO 1º MEDIÇÃO (EXPRESSO EM NOTA FISCAL)	R\$ 165.731,74
(CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)	
PORCENTAGEM EXECUTADA 1º MED	100,00 %

Teixeiraópolis - RO, data certificada.

**PROJETOS E
EXECUÇÕES**

EDUARDO BECAVELO SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 22.386 D/RO