

7ª MEDIÇÃO



Contratado :	CONSTRUTORA STORCH LTDA	Contrato Nº :	059/PJM/2023	Data Medição :	15/07/2025
Tipo :	MENOR PREÇO GLOBAL - CP 001/PMT/2023	Data Base :	OUT/2022	Ref. Período :	junho/julho-2025
Objeto :	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA (AÇO E CONCRETO) E PISTA DE CAMIHADA	Valor do Contrato (R\$) :	5.376.000,00	Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	RO-473, TEIXEIRÓPOLIS - RO	Valor desta Medição :	335.985,89	Saldo Contratual :	R\$ 1.107.218,73

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	445,04	1.281,71	100,00%		100,00%	1.281,71	-	1.281,71
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,00	1121,42	10.092,78	100,00%		100,00%	10.092,78	-	10.092,78
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	7,50	1418,65	10.639,87	100,00%		100,00%	10.639,87	-	10.639,87
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	7,50	1279,76	9.598,20	100,00%		100,00%	9.598,20	-	9.598,20
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	33.600,00	0,46	15.456,00	100,00%		100,00%	15.456,00	-	15.456,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE										
2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRA E VIGIA NOTURNO	MÊS	12,00	28.364,63	340.375,56	69,50%		69,50%	236.561,01	-	236.561,01
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
3.1	SOLO ARGILO-ARENOSO RETIRADO NA JAZIDA DE FORMA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) - SEM TRANSPORTE.	M³	808,19	101,31	81.877,72	100,00%		100,00%	81.877,72	-	81.877,72
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.122,85	2,91	35.277,49	100,00%		100,00%	35.277,49	-	35.277,49
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	808,19	15,05	12.163,25	100,00%		100,00%	12.163,25	-	12.163,25
3.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - SINAPI (72961)	M²	8.081,89	2,82	22.790,92	100,00%		100,00%	22.790,92	-	22.790,92
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	808,19	7,06	5.705,82	100,00%		100,00%	5.705,82	-	5.705,82

[illegible]

7ª MEDIÇÃO



Contratado :	CONSTRUTORA STORCH LTDA	Contrato Nº :	059/PJM/2023	Data Medição :	15/07/2025
Tipo :	MENOR PREÇO GLOBAL - CP 001/PMT/2023	Data Base :	OUT/2022	Ref. Período :	junho/julho-2025
Objeto :	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA (AÇO E CONCRETO) E PISTA DE CAMIHADA	Valor do Contrato (R\$) :	5.376.000,00	Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	RO-473, TEIXEIRÓPOLIS - RO	Valor desta Medição :	335.985,89	Saldo Contratual :	R\$ 1.107.218,73

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1.384,20	105,89	146.572,93	100,00%		100,00%	146.572,93	-	146.572,93
7.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1.373,73	41,03	56.364,14	100,00%		100,00%	56.364,14	-	56.364,14
7.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	68,00	3473,83	236.220,44	100,00%		100,00%	236.220,44	-	236.220,44
7.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	136,00	816,07	110.985,52	100,00%		100,00%	110.985,52	-	110.985,52
7.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	68,00	279,25	18.989,00	100,00%		100,00%	18.989,00	-	18.989,00
7.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	68,00	96,20	6.541,60	0,00%		0,00%	-	-	-
7.7	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO COM CONCRETO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	m³	20,52	755,56	15.504,09	0,00%		0,00%	-	-	-
7.8	Instalação de quadro de comando e proteção dos circuitos com medição as claras, ferragens e acessórios	UN	8,00	2827,44	22.619,52	0,00%		0,00%	-	-	-
7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	74,70	1.195,20	0,00%		0,00%	-	-	-
7.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.000,00	23,09	69.270,00	100,00%		100,00%	69.270,00	-	69.270,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.836,00	5,46	10.024,56	0,00%		0,00%	-	-	-
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.228,00	22,08	203.754,24	0,00%		0,00%	-	-	-
8.0	PONTO DE ONIBUS / PÓRTICO										
8.1	MOVIMENTO DE TERRA										
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,79	105,89	2.730,90	100,00%		100,00%	2.730,90	-	2.730,90
8.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,99	64,21	320,40	100,00%		100,00%	320,40	-	320,40
						0,00%		0,00%	-	-	-
8.2	INFRAESTRUTURA					0,00%		0,00%	-	-	-

7º MEDIÇÃO



Contratado :	CONSTRUTORA STORCH LTDA	Contrato Nº :	059/PJM/2023	Data Medição :	15/07/2025
Tipo :	MENOR PREÇO GLOBAL - CP 001/PMT/2023	Data Base :	OUT/2022	Ref. Período :	junho/julho-2025
Objeto :	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA (AÇO E CONCRETO) E PISTA DE CAMIHADA	Valor do Contrato (R\$) :	5.376.000,00	Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	RO-473, TEIXEIRÓPOLIS - RO	Valor desta Medição :	335.985,89	Saldo Contratual :	R\$ 1.107.218,73

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,30	900,11	270,03	100,00%		100,00%	270,03	-	270,03
8.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	3,36	3,03	10,18	0,00%		0,00%	-	-	-
8.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,96	84,56	334,85	100,00%		100,00%	334,85	-	334,85
8.2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	15,12	218,00	3.296,16	100,00%		100,00%	3.296,16	-	3.296,16
8.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	30,21	98,61	2.979,00	100,00%		100,00%	2.979,00	-	2.979,00
8.2.6	ESTACA ESCAVADA DM 40 - ARMADA BASE/ROPO - CONCRETO 30 MPA	M	48,00	486,92	23.372,16	100,00%		100,00%	23.372,16	-	23.372,16
8.2.7	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	8,00	21,28	170,24	100,00%		100,00%	170,24	-	170,24
8.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	2,00	26,75	53,50	100,00%		100,00%	53,50	-	53,50
8.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,00	25,49	662,74	100,00%		100,00%	662,74	-	662,74
8.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,00	24,20	701,80	100,00%		100,00%	701,80	-	701,80
8.2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,00	20,46	2.946,24	100,00%		100,00%	2.946,24	-	2.946,24
8.2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,00	17,34	1.179,12	100,00%		100,00%	1.179,12	-	1.179,12
8.2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	445,00	16,48	7.333,60	100,00%		100,00%	7.333,60	-	7.333,60
8.2.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,80	765,53	15.923,02	100,00%		100,00%	15.923,02	-	15.923,02
8.2.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	20,80	354,52	7.374,01	100,00%		100,00%	7.374,01	-	7.374,01
8.2.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	3,96	58,23	230,59	100,00%		100,00%	230,59	-	230,59

7ª MEDIÇÃO



Contratado :	CONSTRUTORA STORCH LTDA	Contrato Nº :	059/PJM/2023	Data Medição :	15/07/2025
Tipo :	MENOR PREÇO GLOBAL - CP 001/PMT/2023	Data Base :	OUT/2022	Ref. Período :	junho/julho-2025
Objeto :	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA (AÇO E CONCRETO) E PISTA DE CAMINHADA	Valor do Contrato (R\$) :	5.376.000,00	Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	RO-473, TEIXEIRÓPOLIS - RO	Valor desta Medição :	335.985,89	Saldo Contratual :	R\$ 1.107.218,73

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
8.3	SUPERESTRUTURA										
8.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	115,24	218,00	25.122,32	100,00%		100,00%	25.122,32	-	25.122,32
8.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	5,90	171,29	1.010,61	100,00%		100,00%	1.010,61	-	1.010,61
8.3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	15,60	102,82	1.603,99	100,00%		100,00%	1.603,99	-	1.603,99
8.3.4	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	32,99	17,31	571,05	100,00%		100,00%	571,05	-	571,05
8.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,00	21,30	1.235,40	100,00%		100,00%	1.235,40	-	1.235,40
8.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	357,00	20,90	7.461,30	100,00%		100,00%	7.461,30	-	7.461,30
8.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,00	18,29	1.609,52	100,00%		100,00%	1.609,52	-	1.609,52
8.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	196,00	15,55	3.047,80	100,00%		100,00%	3.047,80	-	3.047,80
8.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	327,00	15,18	4.963,86	100,00%		100,00%	4.963,86	-	4.963,86
8.3.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,00	20,70	1.283,40	100,00%		100,00%	1.283,40	-	1.283,40
8.3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,00	20,31	954,57	100,00%		100,00%	954,57	-	954,57
8.3.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	19,60	294,00	100,00%		100,00%	294,00	-	294,00
8.3.13	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,72	765,53	13.565,19	85,33%	4,67%	90,00%	11.575,18	633,49	12.208,67

7º MEDIÇÃO



Contratado :	CONSTRUTORA STORCH LTDA	Contrato Nº :	059/PJM/2023	Data Medição :	15/07/2025
Tipo :	MENOR PREÇO GLOBAL - CP 001/PMT/2023	Data Base :	OUT/2022	Ref. Período :	junho/julho-2025
Objeto :	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA (AÇO E CONCRETO) E PISTA DE CAMIHADA	Valor do Contrato (R\$) :	5.376.000,00	Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	RO-473, TEIXEIRÓPOLIS - RO	Valor desta Medição :	335.985,89	Saldo Contratual :	R\$ 1.107.218,73

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
8.3.14	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	17,72	354,52	6.282,09	85,33%	4,67%	90,00%	5.360,51	293,37	5.653,88
8.3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	14,04	36,06	506,28	100,00%		100,00%	506,28	-	506,28
8.3.16	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	14,04	50,23	705,22	0,00%		0,00%	-	-	-
8.4	ALVENARIA										
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	16,92	67,64	1.144,46	100,00%		100,00%	1.144,46	-	1.144,46
8.5	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
8.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	33,84	6,50	219,96	100,00%		100,00%	219,96	-	219,96
8.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	33,84	49,08	1.660,86	100,00%		100,00%	1.660,86	-	1.660,86
8.6	PINTURA										
8.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	114,39	35,27	4.034,53	0,00%		0,00%	-	-	-
8.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	114,39	19,66	2.248,90	0,00%		0,00%	-	-	-
8.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,04	26,35	369,95	0,00%		0,00%	-	-	-
8.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,04	22,09	310,14	0,00%		0,00%	-	-	-
8.7	ESTRUTURA METÁLICA										
8.7.1	ESTRUTURA PERFIL "U" 100x40x2,65	KG	873,67	21,11	18.443,17	70,00%		70,00%	12.910,22	-	12.910,22
8.7.2	CHAPA DE AÇO CHUMBADOR	M²	0,30	2327,67	698,30	0,00%		0,00%	-	-	-
8.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ACM, INCLUSO ESTRUTURA	M²	88,22	529,75	46.734,54	0,00%		0,00%	-	-	-

[illegible]

[illegible]

7º MEDIÇÃO



Contratado :	CONSTRUTORA STORCH LTDA	Contrato Nº :	059/PJM/2023	Data Medição :	15/07/2025
Tipo :	MENOR PREÇO GLOBAL - CP 001/PMT/2023	Data Base :	OUT/2022	Ref. Período :	junho/julho-2025
Objeto :	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA (AÇO E CONCRETO) E PISTA DE CAMINHADA	Valor do Contrato (R\$) :	5.376.000,00	Vencimento :	Conforme o contrato
Local :	RO-473, TEIXEIRÓPOLIS - RO	Valor desta Medição :	335.985,89	Saldo Contratual :	R\$ 1.107.218,73

Item	Descrição	Un.	Quant. Prevista	Preço Unit. (R\$)	Valor Contratado (R\$)	Quantidades			Valores (R\$)		
						Anterior	No Mês	Acumulado	Anterior	No Mês	Acumulado
11.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	33,37	258,04	8.610,79	50,00%		50,00%	4.305,40	-	4.305,40
11.2	LETREIRO E CORAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE EM CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3191,61	3.191,61	0,00%		0,00%	-	-	-
11.3	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PIN TURA, SEM ENCOSTO	UND	4,00	1203,67	4.814,68	0,00%		0,00%	-	-	-
11.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	3.523,27	23,04	81.176,14	65,00%		65,00%	52.764,49	-	52.764,49
11.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA - APENAS MÃO DE OBRA	M²	14.952,56	4,81	71.921,81	0,00%		0,00%	-	-	-
Observação :			Total Contratado :		5.376.000,00				R\$ 3.932.795,38	R\$ 335.985,89	R\$ 4.268.781,27

Valor a pagar referente a 6ª Medição: **R\$ 335.985,89 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavas)**, segue anexos, termo de aceitação e relatório fotografico.

ARTHUR PIRES MAIA
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
CREA 515360627D BA.