

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.



DATA DE MEDICAÇÃO: 02/10/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA E PISTA DE CAMINHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA CONTRATADA							9º Medição			Valores a Executar			Acumulado	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	VALOR	Quant.	%	VALOR	Quant.	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 47.068,56								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	R\$ 404,89	R\$ 445,04	R\$ 1.281,71							2,88	100,00%
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9	R\$ 915,67	R\$ 1.121,42	R\$ 10.092,78							9,00	100,00%
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	7,5	R\$ 1.158,37	R\$ 1.418,65	R\$ 10.639,87							7,50	100,00%
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	7,5	R\$ 1.044,96	R\$ 1.279,76	R\$ 9.598,20							7,50	100,00%
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	33600	R\$ 0,38	R\$ 0,46	R\$ 15.456,00							33600,00	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					R\$ 340.375,56			R\$ 5.672,93					
2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRA E VIGIA NOTURNO)	mês	12	R\$ 23.160,48	R\$ 28.364,63	R\$ 340.375,56	2,00	16,67%	R\$ 5.672,93				12,00	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 157.815,20								
3.1	SOLO ARGILO-ARENOSO RETIRADO NA JAZIDA DE FORMA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) - SEM TRANSPORTE.	m³	808,19	R\$ 82,73	R\$ 101,31	R\$ 81.877,72							808,19	100,00%
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12122,85	R\$ 2,38	R\$ 2,91	R\$ 35.277,49							12122,85	100,00%
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	808,19	R\$ 12,29	R\$ 15,05	R\$ 12.163,25							808,19	100,00%
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA - SINAPI (72961)	m²	8081,89	R\$ 2,31	R\$ 2,82	R\$ 22.790,92							8081,89	100,00%
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	808,19	R\$ 5,77	R\$ 7,06	R\$ 5.705,82							808,19	100,00%
4	CICLOFAIXA					R\$ 394.886,96			R\$ 39.895,20					
4.1	Imprimação com asfalto diluído	m²	8081,89	R\$ 8,33	R\$ 10,20	R\$ 82.435,27	808,39	10,00%	R\$ 8.245,58				8081,89	100,00%
4.2	Pintura de ligação	m²	8081,89	R\$ 2,26	R\$ 2,76	R\$ 22.306,01	808,39	10,00%	R\$ 2.231,16				8081,89	100,00%
4.3	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	8081,89	R\$ 28,92	R\$ 35,41	R\$ 286.179,72	808,39	10,00%	R\$ 28.625,09				8081,89	100,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3509,7	R\$ 0,93	R\$ 1,13	R\$ 3.965,96	702,10	20,00%	R\$ 793,37				3509,70	100,00%
5	CALÇADA/PASSEIO					R\$ 1.245.877,62						R\$ 0,00		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	412,24	R\$ 902,73	R\$ 1.105,57	R\$ 455.760,17							412,24	100,00%
5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	343,53	R\$ 164,82	R\$ 201,85	R\$ 69.341,53				0,00	0,00%	R\$ 0,00	343,53	100,00%
5.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM AL.TURA. AF_06/2016	M	3346,54	R\$ 65,19	R\$ 79,83	R\$ 267.154,28							3346,54	100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA E PISTA DE CAMINHADA


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA CONTRATADA							9ª Medição			Valores a Executar			Acumulado	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	VALOR	Quant.	%	VALOR	Quant.	%
5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6718,33	R\$ 55,14	R\$ 67,52	R\$ 453.621,64				0,00			6718,33	100,00%
6	PINTURA					R\$ 259.996,65			R\$ 189.695,95			R\$ 70.300,70		
6.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	7840	R\$ 5,05	R\$ 6,18	R\$ 48.451,20				7840,00	100,00%	R\$ 48.451,20		
6.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8081,89	R\$ 19,40	R\$ 23,75	R\$ 191.944,88	7.274,00	90,00%	R\$ 172.757,49	807,89	10,00%	R\$ 19.187,39	7274,00	90,00%
6.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	26,56	R\$ 23,96	R\$ 29,34	R\$ 779,27				26,56	100,00%	R\$ 779,27		
6.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	10064,87	R\$ 1,53	R\$ 1,87	R\$ 18.821,30	9.058,00	90,00%	R\$ 16.938,45	1006,87	10,00%	R\$ 1.882,85	9058,00	90,00%
7	ILUMINAÇÃO					R\$ 898.041,24			R\$ 1.195,20					
7.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1384,2	R\$ 86,47	R\$ 105,89	R\$ 146.572,93							1384,20	100,00%
7.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1373,73	R\$ 33,51	R\$ 41,03	R\$ 56.364,14							1373,73	100,00%
7.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	68	R\$ 2.836,48	R\$ 3.473,83	R\$ 236.220,44							68,00	100,00%
7.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	136	R\$ 666,35	R\$ 816,07	R\$ 110.985,52							136,00	100,00%
7.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	68	R\$ 228,02	R\$ 279,25	R\$ 18.989,00	-						68,00	100,00%
7.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	68	R\$ 78,55	R\$ 96,20	R\$ 6.541,60							68,00	100,00%
7.7	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO COM CONCRETO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	m³	20,52	R\$ 616,94	R\$ 755,56	R\$ 15.504,09							20,52	100,00%
7.8	Instalação de quadro de comando e proteção dos circuitos com medição as claras, ferragens e acessórios	un	8	R\$ 2.308,68	R\$ 2.827,44	R\$ 22.619,52							8,00	100,00%
7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	R\$ 61,00	R\$ 74,70	R\$ 1.195,20	16,00	100,00%	R\$ 1.195,20				16,00	100,00%
7.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3000	R\$ 18,86	R\$ 23,09	R\$ 69.270,00							3000,00	100,00%
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1836	R\$ 4,46	R\$ 5,46	R\$ 10.024,56							1836,00	100,00%
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9228	R\$ 18,03	R\$ 22,08	R\$ 203.754,24							9228,00	100,00%
8	PONTO DE ONIBUS / PÓRTICO					R\$ 240.314,59			R\$ 22.116,00			R\$ 0,00		
8.1	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.051,30								
8.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,79	R\$ 86,47	R\$ 105,89	R\$ 2.730,90							25,79	100,00%
8.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,99	R\$ 52,43	R\$ 64,21	R\$ 320,40							4,99	100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA E PISTA DE CAMINHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA CONTRATADA							9º Medição			Valores a Executar			Acumulado	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	VALOR	Quant.	%	VALOR	Quant.	%
8.2	INFRAESTRUTURA					R\$ 66.837,24								
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 08/2017	m³	0,3	R\$ 734,97	R\$ 900,11	R\$ 270,03							0,30	100,00%
8.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	m²	3,36	R\$ 2,48	R\$ 3,03	R\$ 10,18							3,36	100,00%
8.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	3,96	R\$ 69,05	R\$ 84,56	R\$ 334,85							3,96	100,00%
8.2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_ 09/2020	m²	15,12	R\$ 178,01	R\$ 218,00	R\$ 3.296,16							15,12	100,00%
8.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	30,21	R\$ 80,52	R\$ 98,61	R\$ 2.979,00							30,21	100,00%
8.2.6	ESTACA ESCAVADA DM 40 - ARMADA BASE/ROPO - CONCRETO 30 MPA	M	48	R\$ 397,59	R\$ 486,92	R\$ 23.372,16							48,00	100,00%
8.2.7	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 05/2021	UN	8	R\$ 17,38	R\$ 21,28	R\$ 170,24							8,00	100,00%
8.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,20 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	2	R\$ 21,85	R\$ 26,75	R\$ 53,50							2,00	100,00%
8.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	26	R\$ 20,82	R\$ 25,49	R\$ 662,74							26,00	100,00%
8.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	29	R\$ 19,76	R\$ 24,20	R\$ 701,80							29,00	100,00%
8.2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	144	R\$ 16,71	R\$ 20,46	R\$ 2.946,24							144,00	100,00%
8.2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	68	R\$ 14,16	R\$ 17,34	R\$ 1.179,12							68,00	100,00%
8.2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	445	R\$ 13,46	R\$ 16,48	R\$ 7.333,60							445,00	100,00%
8.2.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	20,8	R\$ 625,08	R\$ 765,53	R\$ 15.923,02							20,80	100,00%
8.2.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	20,8	R\$ 289,48	R\$ 354,52	R\$ 7.374,01				0,00			20,80	100,00%
8.2.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_ 06/2018	m²	3,96	R\$ 47,55	R\$ 58,23	R\$ 230,59							3,96	100,00%
8.3	SUPERESTRUTURA					R\$ 70.216,60						R\$ 0,00		
8.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_ 09/2020	m²	115,24	R\$ 178,01	R\$ 218,00	R\$ 25.122,32							115,24	100,00%
8.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_ 09/2020	m²	5,9	R\$ 139,87	R\$ 171,29	R\$ 1.010,61							5,90	100,00%
8.3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_ 09/2020	m²	15,6	R\$ 83,96	R\$ 102,82	R\$ 1.603,99							15,60	100,00%
8.3.4	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m³	32,99	R\$ 14,14	R\$ 17,31	R\$ 571,05							32,99	100,00%
8.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	58	R\$ 17,40	R\$ 21,30	R\$ 1.235,40							58,00	100,00%
8.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	357	R\$ 17,07	R\$ 20,90	R\$ 7.461,30							357,00	100,00%



Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA CONTRATADA							9º Medição			Valores a Executar			Acumulado	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	VALOR	Quant.	%	VALOR	Quant.	%
8.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88	R\$ 14,94	R\$ 18,29	R\$ 1.609,52							88,00	100,00%
8.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	196	R\$ 12,70	R\$ 15,55	R\$ 3.047,80							196,00	100,00%
8.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	327	R\$ 12,40	R\$ 15,18	R\$ 4.963,86							327,00	100,00%
8.3.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62	R\$ 16,91	R\$ 20,70	R\$ 1.283,40							62,00	100,00%
8.3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47	R\$ 16,59	R\$ 20,31	R\$ 954,57							47,00	100,00%
8.3.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15	R\$ 16,01	R\$ 19,60	R\$ 294,00							15,00	100,00%
8.3.13	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,72	R\$ 625,08	R\$ 765,53	R\$ 13.565,19				0,00	0,00%	R\$ 0,00	17,72	100,00%
8.3.14	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	17,72	R\$ 289,48	R\$ 354,52	R\$ 6.282,09				0,00	0,00%	R\$ 0,00	17,72	100,00%
8.3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	14,04	R\$ 29,45	R\$ 36,06	R\$ 506,28							14,04	100,00%
8.3.16	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	14,04	R\$ 41,02	R\$ 50,23	R\$ 705,22							14,04	100,00%
8.4	ALVENARIA					R\$ 1.144,46								
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	16,92	R\$ 55,23	R\$ 67,64	R\$ 1.144,46							16,92	100,00%
8.5	REVESTIMENTOS DE PAREDES					R\$ 1.880,82								
8.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	33,84	R\$ 5,31	R\$ 6,50	R\$ 219,96							33,84	100,00%
8.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	33,84	R\$ 40,08	R\$ 49,08	R\$ 1.660,86							33,84	100,00%
8.6	PINTURA					R\$ 6.963,52								
8.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	114,39	R\$ 28,80	R\$ 35,27	R\$ 4.034,53							114,39	100,00%
8.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	114,39	R\$ 16,06	R\$ 19,66	R\$ 2.248,90							114,39	100,00%
8.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,04	R\$ 21,52	R\$ 26,35	R\$ 369,95							14,04	100,00%
8.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,04	R\$ 18,04	R\$ 22,09	R\$ 310,14							14,04	100,00%
8.7	ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 65.876,01						R\$ 0,00		
8.7.1	ESTRUTURA PERFIL "U" 100x40x2,65	KG	873,67	R\$ 17,24	R\$ 21,11	R\$ 18.443,17				0,00	0,00%	R\$ 0,00	873,67	100,00%
8.7.2	CHAPA DE AÇO CHUMBADOR	M²	0,3	R\$ 1.900,61	R\$ 2.327,67	R\$ 698,30							0,30	100,00%



Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Rondônia
SICRO3 - 10/2022 -
Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.



DATA DE MEDIÇÃO: 02/10/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PASSARELA E PISTA DE CAMINHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA CONTRATADA							9ª Medição			Valores a Executar			Acumulado	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	VALOR	Quant.	%	VALOR	Quant.	%
10.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6195	R\$ 13,31	R\$ 16,30	R\$ 100.978,50							6195,00	100,00%
10.1.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	182,7	R\$ 178,01	R\$ 218,00	R\$ 39.828,60				0,00	0,00%	R\$ 0,00	182,70	100,00%
10.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	216,47	R\$ 832,77	R\$ 1.019,89	R\$ 220.775,58				0,00	0,00%	R\$ 0,00	216,47	100,00%
10.1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	383,95	R\$ 113,60	R\$ 139,12	R\$ 53.415,12							383,95	100,00%
10.2	ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 904.382,65			R\$ 21.884,75					
10.2.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	37872,18	R\$ 18,08	R\$ 22,14	R\$ 838.490,06							37872,18	100,00%
10.2.2	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	578,07	R\$ 23,45	R\$ 28,71	R\$ 16.596,38							578,07	100,00%
10.2.3	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME GALVANIZADO	m²	180	R\$ 62,68	R\$ 76,76	R\$ 13.816,80	54,00	30,00%	R\$ 4.145,04				180,00	100,00%
10.2.4	Piso/plataforma em chapa expandida 1/4"	m²	141,06	R\$ 205,38	R\$ 251,52	R\$ 35.479,41	70,53	50,00%	R\$ 17.739,71				141,06	100,00%
11	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 169.715,03			R\$ 5.598,95			R\$ 78.634,47		
11.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	33,37	R\$ 210,70	R\$ 258,04	R\$ 8.610,79				16,69	50,00%	R\$ 4.305,40	16,69	50,00%
11.2	LETREIRO E CORAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE EM CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 2.606,04	R\$ 3.191,61	R\$ 3.191,61	1,00	100,00%	R\$ 3.191,61				1,00	100,00%
11.3	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PIN TURA, SEM ENCOSTO	UND	4	R\$ 982,83	R\$ 1.203,67	R\$ 4.814,68	2,00	50,00%	R\$ 2.407,34	2,00	50,00%	R\$ 2.407,34	2,00	50,00%
11.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	3523,27	R\$ 18,82	R\$ 23,04	R\$ 81.176,14				0,00	0,00%	-R\$ 0,07	3523,27	100,00%
11.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA - APENAS MÃO DE OBRA	m²	14952,56	R\$ 3,93	R\$ 4,81	R\$ 71.921,81				14952,56	100,00%	R\$ 71.921,81		

Total sem BDI	R\$ 4.390.643,67	9ª Medição	Total sem BDI	R\$ 263.866,63	Valor a Executar	R\$ 339.319,59
Total do BDI	R\$ 985.502,69		Total do BDI	R\$ 59.290,83	Porcentagem a Executar	6,31%
Total Geral	R\$ 5.376.000,00		Total Geral	R\$ 323.157,46	Valor Acumulado	R\$ 4.786.498,91
			Porcentagem Executada	6,01%	Porcentagem Acumulada	89,03%

Valor a pagar por extenso: R\$ 323.157,46 (trezentos e vinte e três mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)

ARTHUR PIRES MAIA
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
CREA 515360627D BA.