

Responda antes de começar a preencher.

A participação do repasse/financiamento e da contrapartida é igual/proportional em todos os itens de investimento ou metas componentes do QCI?

SIM NÃO (NUNCA ELIMINE OU APAGUE A PRIMEIRA LINHA OU A PRIMEIRA COLUNA, QUE ESTÃO OCULTAS! ELAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MACROS DESTES FORMULÁRIOS)

Relatório Resumo de Empendendimento

RRE	Nº	001	BM	Item	Folhas (PAE/Nº)
			13		
Data emissão	04/07/2019				
Referência (Mês/Ano)	Jul/2019				

RRE - Tomador

Nº do CT	840074/2016/MAPEA/CAIXA
Data do CT	
CT - Valores (R\$)	Investimento 397.554,61
Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS
Agente Operador - Repasse	Repassse 390.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outras fontes
Fonte de Recursos	<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS 7.554,61

OGU

CT - Programa	
CT - Modalidade	QCI - Data início vigência
CT - Objeto	CONST. DE AGROIND. DE CACAU(COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIROPOLIS

Item	Descrição	Valores previstos no QCI (**)		Licitados (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período				
		%	(R\$)			Repassse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repassse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,46	5.795,48	5.795,48	-	5.795,48	-	5.795,48	-	5.795,48	-	100,00	100,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,35	9.336,28	9.336,28	0,03	6.672,93	-	6.672,93	-	6.672,93	-	71,47	71,47
3.0	INFRAESTRUTURA	7,60	30.211,36	30.211,33	0,03	28.110,75	-	28.110,75	-	28.110,75	-	93,05	93,05
4.0	SUPERESTRUTURA	10,98	43.634,71	43.634,71	-	9.466,12	-	9.466,12	-	9.466,12	-	21,69	21,69
5.0	ALVENARIA	7,71	30.662,95	30.660,23	2,72	16.249,82	-	16.249,82	-	16.249,82	-	53,00	52,99
6.0	COBERTURA	15,26	60.049,76	60.049,10	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	REVESTIMENTO DE PISOS	6,60	26.221,03	26.221,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	11,90	47.319,66	40.052,51	7.267,15	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	ESQUADRIAS	9,88	39.283,90	38.947,03	336,88	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	PINTURA	5,16	20.522,48	20.522,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	6,43	25.555,94	25.550,80	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	BASE RESERVATÓRIO DE 1000 L	0,40	1.592,11	1.592,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,68	54.360,33	54.368,64	2,19	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	INCENDIO	0,36	1.425,68	1.425,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0	DIVERSOS	0,24	952,42	952,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		100,00	397.554,61	389.939,77	7.614,83	66.295,10	-	66.295,10	-	66.295,10	-	17,00	16,69

Proc. nº 598/18
Folhas nº 564
SRP
Responsável

Responda antes de começar a preencher:

A participação do repasse/financiamento e da contrapartida é igual/proportional em todos os itens de investimento ou metas componentes do QCI?
 SIM **NÃO** (NUNCA ELIMINE OU APAGUE A PRIMEIRA LINHA OU A PRIMEIRA COLUNA, QUE ESTÃO OCULTAS E SÃO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MACROS DESTES FORMULÁRIOS)

Relatório Resumo de Empreendimento

RRE Nº	001	EM	12	Item	Fotos (RAE Nº)
Nº do CTEF	840074/2016				
Data emissão	04/07/2019				
Referência (Mês/Ano)	Jul/2019				

OGU

Nº do CT	840074/2016/IMAPA/CAIXA	Data do CT	CT - Valores (R\$)
Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS		Investimento 397.554,61
Agente Operador - Repasse	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Repasse 390.000,00
Fonte de Recursos	Outras fontes		Contrapartida 7.554,61
	<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS		

RRE - Tomador

CT - Programa	CT - Modalidade	QCI - Data início vigência
CT - Objeto	CONST. DE AGROIND. DE CACAU/COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS	

#00

Item	Descrição	Valores previstos no QCI (**)		Licitados (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período		
		%	(R\$)			Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)
Subtotal 3		100,00	397.554,61	389.939,77	7.614,83	66.295,10	66.295,10	66.295,10	66.295,10	17,00	16,68
Total Geral											

Observações Gerais

Teixeirópolis/RJ, 04 de Julho de 2019.

Local e Data

Tomador
 Nome: ANTÔNIO ZOTESSO
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Resp. Financ. Tomador
 Nome: OSCAR DA SILVA RAMOS
 Cargo: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA



Origem do RRE	Signatários	Data emissão	
Tomador/Ag. Promotor ou Tomador	Nome:	04/07/2019	Nome: OSCAR DA SILVA RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS	Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	Cargo: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA
Teixeirópolis/RO, 04 de Julho de 2019.	Nome:		Responsável Operacional CAIXA
Unidade, Local e Data	Função:		
Observações Gerais da Validação	Matrícula:		
	Nome:		
	Função:		
	Matrícula:		

Proc. nº 598/18
 Folhas nº 566

 Responsável



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

Proc. nº 598/18
Folhas nº 569
S.M.
Responsável

○ Não desonerado

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CACAU (COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
END. : RUA DUGUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
LOCAL: TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA : 252,64m²

FONTES :
"A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
8DI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA DE CACAU									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	A	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	6,00	392,63	2.355,78	2.355,78
1.2	A	73948/16	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	325,70	325,70	3,71	1.208,35	1.208,35
1.3	A	74077/2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas cortadas pontaladas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	252,64	252,64	3,70	934,77	934,77
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.498,90	R\$ 4.498,90
2.0 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	A	93358	Escavação manual de valas, af_03/2016	m³	43,99	40,48	58,70	2.582,47	2.376,18
2.2	A	73964/6	Reaterro de vala com compactação manual	m³	30,53	28,09	44,52	1.359,20	1.250,57
2.3	C	Comp. Custo	Aterro manual de solo (argilo ou barro) e compactação mecanizada, af_05/2016	m³	45,46	21,36	72,72	3.305,85	1.553,30
CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 7.247,52	R\$ 5.180,04
3.0 INFRAESTRUTURA									
3.1	A	Comp. Custo	Alvenário embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm	m³	6,19	6,19	240,04	1.485,85	1.485,85
3.2	A	95240	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm, af_07_2016	m²	16,65	16,65	13,29	221,28	221,28
3.3	A	92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm, af_12/2015	m²	162,74	135,87	36,23	5.896,07	4.922,57
3.4	A	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	169,90	157,23	11,58	1.967,44	1.820,72
3.5	A	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, af_12/2015	kg	117,70	117,70	10,14	1.193,48	1.193,48
3.6	A	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	303,60	303,60	9,82	2.981,35	2.981,35
3.7	A	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	189,10	189,10	8,00	1.512,80	1.512,80
3.8	A	94965	Concreto tck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l, af_07/2016	m³	13,46	12,70	380,06	5.115,61	4.826,76
3.9	A	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, af_12/2015	m³	13,46	12,70	147,20	1.981,31	1.869,44
3.10	A	74106/1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	127,43	114,69	8,61	1.097,17	987,48
CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA								R\$ 23.452,36	R\$ 21.821,73
4.0 SUPER ESTRUTURA									
4.1	A	92269	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm, af_12/2015	m²	111,18	55,59	45,79	5.090,93	2.545,47
4.2	A	92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm, af_12/2015	m²	192,85	13,08	36,23	6.986,96	473,89
4.3	A	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	468,11	106,08	11,58	5.420,71	1.228,41
4.4	A	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	500,72	45,42	9,82	4.917,07	446,02
4.5	A	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	305,10	152,55	8,00	2.440,80	1.220,40
4.6	A	94965	Concreto tck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l, af_07/2016	m³	17,10	2,72	380,06	6.499,03	1.033,76
4.7	A	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, af_12/2015	m³	17,10	2,72	147,20	2.517,12	400,38
CUSTO TOTAL DE SUPER ESTRUTURA								R\$ 33.872,62	R\$ 7.348,93

Marcos Paulo Chaves
Engenheiro Civil
CREA 3662/D-RO

Proc. nº 598115

Folhas nº 570



Responsável


GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CAÇAU (COMPR. FAS. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS FONTES :
 END : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
 LOCAL : TEIXEIRÓPOLIS - RO
 ÁREA : 252,64m²

"A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
 "B" - COTAÇÃO
 "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
 BDI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
5.0 ALVENARIA									
5.1	C	Comp. Custo	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m²	478,89	253,81	49,70	23.800,83	12.614,36
CUSTO TOTAL DE ALVENARIA								R\$ 23.800,83	R\$ 12.614,36
6.0 COBERTURA									
6.1	A	92563	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 11 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015	und	12,00		1.393,28	16.719,36	-
6.2	A	92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	242,34		9,63	2.333,73	-
6.3	A	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	242,34		30,19	7.316,24	-
6.4	A	84679	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m²	242,34		15,92	3.858,05	-
6.5	C	Comp. Custo	Faro PVC em PVC, largura de 20cm incluso entargamento de metalan	m²	227,21		44,07	10.013,14	-
6.6	A	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	m	22,16		36,45	807,73	-
6.7	A	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	45,36		60,11	2.726,59	-
6.8	A	94231	Rufo em chapa de aço galvanizada número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	101,09		32,70	3.305,64	-
CUSTO TOTAL DE COBERTURA								R\$ 47.080,50	R\$ -
7.0 REVESTIMENTO DE PISOS									
7.1	A	Comp. Custo	Lastrô concreto FCK=15MPa sarrafeado (piso e regularização)	m²	25,40		507,10	12.880,34	-
7.2	A	93391	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	193,31		27,29	5.275,43	-
7.3	A	87247	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	6,99		34,49	241,09	-
7.4	A	87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014	m²	26,91		39,15	1.053,53	-
7.5	A	88648	Recapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltado extra de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	191,20		4,73	904,38	-
CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISOS								R\$ 20.354,76	R\$ -

Marco Paulo Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA 3662 / D-RO



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

Proc. nº 598118

Folhas nº 571

[Handwritten Signature]
Responsável

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CACAUI (COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
END. : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
LOCAL: TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA : 252,64m²

FONTES : "A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR	
8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
8.1	A	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, of_06/2014	m²	957,78		3,27	3.131,94		
8.2	A	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, of_06/2014	m²	957,78		20,50	19.634,49		
8.3	A	87273	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes, of_06/2014	m²	181,50		45,87	8.325,41		
								CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES	RS 31.091,84	RS
9.0 ESQUADRIAS										
9.1	A	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, of_08/2015	und	6,00		508,83	3.052,98		
9.2	A	90844	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, of_08/2015	und	9,00		531,72	4.785,48		
9.3	C	Comp. Custo	Porta de vidro temperado, espessura de 10mm, duas folhas, uma folha fixa e uma folha de correr, com dimensões de 1,60x2,10m	und	1,00		1.306,82	1.306,82		
9.4	C	Comp. Custo	Porta de Madeira, com dimensões de 0,90x2,10m, com chapa e barra de apoio - fornecimento e instalação	und	1,00		1.734,69	1.734,69		
9.5	C	COTAÇÃO	Porta de vidro temperado, espessura de 10mm, inclusive fornecimento e instalação	m²	1,89		326,00	616,14		
9.6	A	6082	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, tres demãos	m²	57,96		13,97	809,70		
9.7	C	COTAÇÃO	Janela de vidro temperado, espessura de 8mm, inclusive fornecimento e instalação	m²	17,60		310,00	5.456,00		
9.8	C	Comp. Custo	Janela em vidro temperado 8mm, tipo fixo 2,00 x 1,10m, incluso fornecimento e instalação	und	2,00		526,36	1.052,72		
9.9	C	Comp. Custo	Janela em vidro temperado 8mm, tipo fixo 1,50 x 1,10m, incluso fornecimento e instalação	und	1,00		399,83	399,83		
9.10	C	Comp. Custo	Janela em vidro temperado 8mm, tipo fixo 3,00 x 1,10m, incluso fornecimento e instalação	und	4,00		779,43	3.117,72		
9.11	C	Comp. Custo	Janela em vidro temperado 8mm, 2 folhas, uma fixa e outra de correr 0,90 x 0,90m, incluso fornecimento e instalação	und	2,00		280,79	561,57		
9.12	C	Comp. Custo	Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,90 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação	und	3,00		171,89	515,67		
9.13	A	74136/3	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raçada, larga com acabamento galvanizado natural	m²	4,29		290,90	1.247,96		
9.14	A	84161	Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	16,30		60,39	984,36		
9.15	A	84088	Pelotril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	m	38,00		84,21	3.199,98		
9.16	C	Comp. Custo	Bancado de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 30 cm - fornecimento e instalação.	m	3,00		208,94	626,82		
9.17	C	Comp. Custo	Bancado de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm - com rodapiã de 7cm - fornecimento e instalação.	m	1,92		398,56	765,24		
								CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS	RS 30.233,68	RS

[Handwritten Signature]
Marcos Paulo Chaves
Engenheiro Civil
CREA 3662 / D-RO

Proc. nº 598.118

Folhas nº 572

Responsável

O Não decorado

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CACAIA (COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS FONTES :
 END. : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
 LOCAL : TEIXEIRÓPOLIS - RO
 ÁREA : 252,64m²

"A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
 "B" - COTAÇÃO
 "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
 28,82%

BDI:

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
10.0	PINTURA								
10.1	A	88497	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. of. 06/2014	m²	776,28		10,18	7.902,53	-
10.2	A	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. of. 06/2014	m²	776,28		10,02	7.778,33	-
10.3	A	73794/1	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	8,58		29,17	250,28	-
CUSTO TOTAL DE PINTURA								R\$ 15.931,13	R\$
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
Instalações de água fria									
11.1	A	89356	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	m	44,74		14,60	945,15	-
11.2	A	89357	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	m	31,13		20,09	625,40	-
11.3	A	89449	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	m	27,26		11,79	321,40	-
11.4	A	89364	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	10,00		7,24	72,40	-
11.5	A	89369	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	3,00		10,23	30,69	-
11.6	A	89503	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	3,00		12,44	37,32	-
11.7	A	89395	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	8,00		8,41	67,28	-
11.8	A	89398	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	7,00		11,48	80,36	-
11.9	A	89400	Te de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	1,00		13,62	13,62	-
11.10	C	Comp. Custo	Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 50 mm x 32 mm fornecimento e instalação.	und	6,00		16,74	100,44	-
11.11	A	89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	4,00		10,91	43,64	-
11.12	C	Comp. Custo	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.	und	8,00		10,05	80,40	-
11.13	C	Comp. Custo	Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.	und	13,00		7,95	103,35	-
11.14	A	89385	Luva soldável e cam rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	3,00		4,73	14,19	-
11.15	C	Comp. Custo	Bucha de redução de PVC, soldável, longo, com 50 x 32 mm, para água fria predial fornecimento e instalação.	und	1,00		9,22	9,22	-
11.16	C	Comp. Custo	Kit Registro de pressão bruto, latão, rosável, 3/4, com acabamento e canopia cromadas. Fornecido e instalado em ramal de água. of. 12/2014	und	3,00		69,73	209,19	-
11.17	A	89972	Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, rosável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	15,00		38,30	574,50	-
11.18	C	Comp. Custo	Kit de registro gaveta 1" x (32mm) bruto latão com 02 adaptadores curtos com bolso e rosca, rosável, instalado em ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	1,00		68,17	68,17	-
11.19	C	Comp. Custo	Kit de registro gaveta 1,1/2" x (50mm) bruto latão com 02 adaptadores curtos com bolso e rosca, rosável, instalado em ramal de água - fornecimento e instalação. of. 12/2014	und	1,00		101,64	101,64	-
11.20	A	88503	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	und	1,00		668,15	668,15	-

Marcos Paulo Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA 3662/D-RO

Proc. nº 5981/18

Folhas nº 573

Responsável

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

 Não encaixado

OBRA : CONST. DE AGRICIND. DE CAÇALI (COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
 END. : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
 LOCAL: TEIXEIRÓPOLIS - RO
 ÁREA: 252,64m²

FONTES : "A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
 "B" - COTAÇÃO
 "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
 BDI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
Instalações de esgoto									
11.21	A	89711	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	m	19,00		13,04	247,76	
11.22	A	89712	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	m	32,79		19,26	631,54	
11.23	A	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	m	58,27		36,99	2.155,41	
11.24	A	89785	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	1,00		14,33	14,33	
11.25	A	89797	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	1,00		32,18	32,18	
11.26	C	Comp. Custo	Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.	und	2,00		28,82	53,64	
11.27	A	89784	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	2,00		13,47	26,94	
11.28	A	89746	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	1,00		16,88	16,88	
11.29	A	89731	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	2,00		7,39	14,78	
11.30	A	89744	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	5,00		16,81	84,05	
11.31	C	Comp. Custo	Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90º DN 40mm x 1,1/2" - fornecimento e instalação.	und	6,00		8,60	51,60	
11.32	A	89728	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	6,00		6,77	40,62	
11.33	A	89748	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	2,00		22,88	45,76	
11.34	C	Comp. Custo	Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).	und	2,00		11,24	22,48	
11.35	C	Comp. Custo	Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).	und	2,00		33,13	66,26	
11.36	C	Comp. Custo	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	9,00		37,16	334,44	
11.37	A	89709	Roto sifonada, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, of. 12/2014	und	8,00		8,07	64,56	
11.38	C	Comp. Custo	(FOSSA TIPO 01) Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 19 x 19cm) de 1vez, revestida internamente com barra lisa com argamassa de 2,00cm, (comprimento x largura x altura) dimensões externas (2,02mx1,22mx1,63m) e dimensões internas (1,80m x 0,80m x 1,45m) altura útil = 1,20m, com tampa em concreto armado, espessura de 8cm inclusa tampa de inspeção 60cm x 60cm x 5cm. [Volume útil = 1,536 litros].	und	1,00		1.385,15	1.385,15	
11.39	C	Comp. Custo	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm.	und	1,00		999,07	999,07	
11.40	C	Comp. Custo	Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção.	und	10,00		122,71	1.227,10	
11.41	A	74051/1	Caixa de gordura duplo em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalação	und	1,00		211,64	211,64	

Marcos Paulo Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA 3662 / D-RO



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANIHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

Proc. nº 598/18

Folhas nº 574

Responsável

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CACAUI (COMPR. FAB. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
END. : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
LOCAL : TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA : 252,64m²

FONTES : "A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
Aparelhos sanitários, louças, metais e outros									
11.42	A	88571	Saboneteira de sabrepor (fixada na parede), tipo cancha, em aço inoxidável - fornecimento e instalação	und	3,00		54,05	162,15	-
11.43	A	95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1.500 ml, incluso fixação. af_10/2016	und	5,00		52,26	261,30	-
11.44	A	95544	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016	und	3,00		42,41	127,23	-
11.45	C	Comp. Custo	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalação).	und	3,00		29,14	87,42	-
11.46	C	Comp. Custo	Para Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).	und	5,00		51,02	255,10	-
11.47	C	Comp. Custo	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro mínimo 3cm. (fornecimento e instalação)	und	2,00		112,16	224,32	-
11.48	C	Comp. Custo	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro mínimo 3cm. (fornecimento e instalação)	und	6,00		126,89	761,34	-
11.49	C	Comp. Custo	Banco para banho retrátil articulado em aço inox polido, 70" cm x 45" cm. (fornecimento e instalação).	und	1,00		474,42	474,42	-
11.50	A	86942	Lavatório louça branco suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	4,00		187,46	749,84	-
11.51	C	Comp. Custo	Lavatório de canto louça branco suspenso 40 x 30" cm, com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1,1/4" x 1,1/2", válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão e engate flexível em plástico branco plástico. (fornecimento e instalação).	und	1,00		231,90	231,90	-
11.52	C	Comp. Custo	Cubo aço inoxidável (ais304) de embutir com válvula 3/1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1,1/2" - fornecimento e instalação.	und	1,00		175,06	175,06	-
11.53	A	9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	3,00		63,72	191,16	-
11.54	C	Comp. Custo	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.	und	1,00		74,60	74,60	-
11.55	A	86916	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	8,00		33,10	264,80	-
11.56	A	86909	Torneira cromada tipo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	1,00		103,55	103,55	-
11.57	C	Comp. Custo	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	und	3,00		415,41	1.246,23	-
Instalações de drenagem pluvial/condicionador de ar									
11.58	A	89355	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	36,34		12,32	447,71	-
11.59	A	89360	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	und	17,00		5,88	99,96	-
11.60	A	89578	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	15,88		22,09	350,79	-
11.61	A	89529	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	und	12,00		28,21	338,52	-
Escavação de vala para passagem de tubulação									
11.62	A	93358	Escavação manual de valas. af_03/2016	m³	12,98		58,70	761,93	-
11.63	A	73964/6	Reatero de vala com compactação manual	m³	12,41		44,52	552,49	-
CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 19.834,60	R\$

Matos Paulo Chaves
Engenheiro Civil
CREA 3662/D-RO



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

Proc. nº 598118

Folhas nº 515

[Handwritten Signature]
Responsável

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CACAUCOMPR. FAB. DE CHOC. PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
END. : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIÇÃO - ZONA RURAL
LOCAL: TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA : 252,64m²

FONTES : "A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
12.0 BASE RESERVATÓRIO DE 1000 L									
Movimento de terra									
12.1	A	93358	Escavação manual de valas, af. 03/2016	m²	0,14		58,70	7,92	
Infra estrutura									
12.2	A	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	2,90		11,58	33,58	
12.3	A	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	7,50		8,00	60,00	
12.4	A	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, af. 07/2016	m³	0,13		380,06	49,41	
12.5	A	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, af. 12/2015	m²	0,13		147,20	19,14	
Super estrutura									
12.6	A	92269	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm, af. 12/2015	m²	4,80		45,79	219,79	
12.7	A	92270	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm, af. 12/2015	m²	4,16		36,23	150,72	
12.8	A	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	11,50		11,58	133,17	
12.9	A	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	9,30		9,82	91,33	
12.10	A	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	14,70		8,00	117,60	
12.11	A	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, af. 07/2016	m³	0,67		380,06	254,64	
12.12	A	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, af. 12/2015	m²	0,67		147,20	98,62	
CUSTO TOTAL DE BASE RESERVATÓRIO DE 1000 L								R\$ 1.235,92	R\$
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
Iluminação									
13.1	A	83479	Luminária estanque - proteção contra água, poeira ou impactos - tipo aquatic pial ou equivalente	und	6,00		123,17	739,02	
13.2	C	Comp. Custo	Luminário tipo plafon	und	52,00		20,54	1.068,08	
13.3	C	Comp. Custo	Lâmpada, fluorescente compacta, cor branca, 23w-127vca	und	6,00		15,02	90,12	
13.4	C	Comp. Custo	Lâmpada, fluorescente compacta, cor branca, 25w-127vca	und	52,00		14,89	876,28	

[Handwritten Signature]
Marcos Paulo Chaves
Engenheiro Civil
CREA 3662 / D-RO



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

Proc. nº 528118

Folhas nº 576

Responsável

OBRA : CONST. DE AGROIND. DE CACAUCOMPR. FAB. DE CHOC. PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
END. : RUA DUQUE DE CAXIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
LOCAL : TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA : 252,64m²

FONTES :
"A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
88%
28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
Caixa PVC									
13.5	A	91939	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	34,00		19,10	649,40	-
13.6	A	91940	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	35,00		10,15	355,25	-
13.7	A	91941	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	54,00		6,77	365,58	-
13.8	A	91936	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	52,00		8,78	456,56	-
Tomadas e interruptores									
13.9	A	91992	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	16,00		27,33	437,28	-
13.10	A	91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	20,00		21,10	422,00	-
13.11	A	92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	42,00		18,69	784,98	-
13.12	A	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	4,00		17,69	70,76	-
13.13	A	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	10,00		28,01	280,10	-
13.14	A	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	1,00		38,33	38,33	-
Condutores									
13.15	A	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	900,00		2,27	2.043,00	-
13.16	A	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.000,00		3,61	3.610,00	-
13.17	A	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	800,00		4,93	3.944,00	-
13.18	A	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	350,00		8,03	2.810,50	-
13.19	A	91934	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	200,00		12,24	2.448,00	-
13.20	A	92983	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	100,00		13,67	1.367,00	-
13.21	A	92990	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	10,00		35,84	358,40	-
13.22	A	92994	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40,00		60,98	2.439,20	-
Proteção de equipamento									
13.23	A	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	und	10,00		10,31	103,10	-
13.24	A	93656	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016	und	17,00		11,03	187,51	-
13.25	A	93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	und	12,00		55,07	660,84	-
13.26	A	93671	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	und	12,00		69,47	833,64	-
13.27	A	93672	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016	und	8,00		74,03	592,24	-
13.28	A	74130/5	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	und	8,00		115,47	923,76	-
13.29	A	74130/10	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	und	1,00		522,25	522,25	-
13.30	C	Carra. Custo	DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v vn = 220v e 150v vn = 127v cor. max.19,5ka	und	36,00		62,84	2.262,24	-

Mateos Paulo Chaves
Engenheiro Civil
CREA 3662/D-RO



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA MEDIÇÃO

Proc. nº 578118

Folhas nº 517

[Handwritten Signature]
Responsável

Designado
 Não designado

OBRA : CONSI. DE AGROIND. DE CACAÚ (COMPR. FAS. DE CHOC.) PARA ATENDER O MUN. DE TEIXEIRÓPOLIS
END. : RUA DUQUE DE CARIAS COM ESTRADA DA SERVIDÃO - ZONA RURAL
LOCAL: TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA : 252,64m²

FONTES : "A" - SINAPI/SETEMBRO/2017
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 28,82%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.	TOTAL LICITADO	TOTAL A PAGAR
Eletrodutos e lubos									
13.31	A	91863	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em foro - fornecimento e instalação, cf. 12/2015	m	400,00		7,21	2.884,00	
13.32	A	91871	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, cf. 12/2015	m	250,00		7,95	1.990,00	
13.33	A	93009	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 40 mm (2") - fornecimento e instalação, cf. 12/2015	m	50,00		13,73	686,50	
13.34	C	Comp. Custo	Eletrocabla perfurada tipo U com Tampa (50x100x3000)mm, com conexões	und	15,00		55,94	839,10	
Quadros									
13.35	A	74131/5	Quadro de distribuição de energia de embuti, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	8,00		392,37	3.138,96	
13.36	C	Comp. Custo	Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 mm	und	1,00		1.340,64	1.340,64	
CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 42.220,65	R\$
14.0 INCÊNDIO									
14.1	C	Comp. Custo	Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg	und	2,00		163,86	327,72	
14.2	C	Comp. Custo	Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m)	und	1,00		41,45	41,45	
14.3	C	Comp. Custo	Placa de sinalização de segurança contra incêndio - alerta, triangular, base de 30" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	9,00		46,23	416,07	
14.4	C	Comp. Custo	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	6,00		43,99	263,94	
14.5	C	Comp. Custo	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	und	2,00		28,77	57,54	
CUSTO TOTAL INCÊNDIO								R\$ 1.106,72	R\$
15.0 DIVERSOS									
15.1	A	9537	Limpeza final da obra	m ²	325,70		2,27	739,34	
CUSTO TOTAL DO DIVERSOS								R\$ 739,34	R\$
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI								R\$ 302.701,27	R\$ 51.463,36
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)								R\$ 87.238,50	R\$ 14.831,74
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)								R\$ 389.939,77	R\$ 66.295,10
TOTAL A PAGAR - SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS									

[Handwritten Signature]
Marcos Paulo Chaves
Engenheiro Civil
CREA 3662/D-RO