



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
DIVISÃO DE PROJETOS CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - OBRAS CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO - 2021 - 2022 - 2023

PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATO	DATA INICIO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	PERCENTUAL MEDIÇÃO	SITUAÇÃO
373/2020	Construção do prédio Hospital de Pequeno Porte, Daniel Heringer, no município de Teixeiraópolis/RO.	027/PJM/2020	02/12/2020	R\$ 1.456.439,66	R\$ 923.463,19	100%	CONCLUÍDA
160/2021	Construção de Prédio da Unidade Básica de Saúde -UBS Porte II	017/PJM/2021	16/06/2021	R\$ 965.316,05	R\$ 250.554,33	99,02	EM EXECUÇÃO
477/2021	Construção de Ponte Mista em Concreto Armado	036/PJM/2021	04/01/2021	R\$ 639.395,15	R\$ 40.000,00	100%	CONCLUÍDA
262/2022	Patrolamento de estradas vicinais zona rural dentro dos limites do município de Teixeiraópolis/RO.	018/PJM/2022	02/06/2022	R\$ 300.706,05	R\$ 68.972,40	100%	CONCLUÍDA
105/2022	Ampliação: Construção de uma Sala de Aula na Escola Arco Iris em Estrutura Metálica	012/PJM/2022	19/04/2022	R\$ 117.476,04	R\$ 6.265,40	100%	CONCLUÍDA
108/2022	Instalação de Sistema de Prevenção e combate a incêndio e pânico na Esc. Municipal de ensino fundamental Sebastião Amorim da Silva	034/PJM/2022	22/09/2022	R\$ 207.327,02	0,00	18.30%	CONCLUÍDA
444/2022	Contratação e Empresa Especializada em serviço de (recuperação de estradas vicinais)	037/PJM/2022	30/09/2022	R\$ 299.657,31	R\$ 11.585,24	100%	CONCLUÍDA
389/2022	Ampliação e reforma da Esc. Municipal de ensino fundamental Sebastião Amorim da Silva.	044/PJM/2022	04/10/2022	R\$ 1.302.018,39	R\$ 322.500,30	90.56%	EM EXECUÇÃO
408/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Pavimentação em Bloco intertravado com drenagem e calçadas	005/PJM/2023	23/02/2023	R\$ 984.940,46	R\$ 136.419,17	100%	CONCLUÍDA
13/2023	Construção de barracão em concreto armado cobertura metálica.	009/PJM/2023	04/04/2023	R\$ 127.589,39	R\$ 13.689,96	100%	CONCLUÍDA
191/2023	Ampliação: de Cozinha do Centro de Referencia Assitencia Social	016/PJM/2023	20/06/2023	R\$ 126.812,32	R\$ 33.197,08	100%	CONCLUÍDA

335/2023	Construção de ponte de madeira na Linha 37 entre a Linha 20 e LH 24	004/PJM/2023	26/07/2023	R\$ 342.224,07	0,00	100%	CONCLUÍDA
408/2023	Patrolamento de estradas vicinais	036/PJM/2023	24/08/2023	R\$ 160.474,07	R\$ 136.419,17	100%	CONCLUÍDA
266/2023	Contratação de empresa especializada para reforma de quadra poliesportiva.	035/PJM/2023	21/08/2023	R\$ 160.474,07	R\$ 46.302,99	100%	CONCLUÍDA
409/2023	Reforma e Ampliação do Campo de Futebol Municipal	044/PJM/2023	19/10/2023	R\$ 455.338,29	R\$ 131.581,62	68.71%	EM EXECUÇÃO
322/2023	Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	038/PJM/2023	23/10/2023	R\$ 408.913,84	R\$ 160.077,31	100%	CONCLUÍDA
488/2023	Construção de 02 Pontes em Madeira Lh 24 Trav p/ Lh 28 e Lh 28 Sentido Lh 22	051/PJM/2023	20/11/2023	R\$ 352.635,32	0,00	100%	CONCLUÍDA
560/2023	Construção de Garagem no pátio da Unidade Básica de Saúde Ester da Silva Zotesso -Rua Príncipe	069/PJM/2023	28/12/2023	R\$ 135.575,09	0,00	0,00%	EM EXECUÇÃO
539/2023	Construção de Calçamento em Avenidas e vias urbana no município de Teixeropolis	068/PJM/2023	28/12/2023	R\$ 333.199,92	R\$ 26.965,70	0,00%	EM EXECUÇÃO
241/2023	Contratação de empresa de engenharia, para construção de portal, rotatória, passarela, pista de caminhada e ciclismo e instalação de iluminação no município de Teixeiraópolis/RO	059/PJM/2023	08/12/2023	R\$ 5.376.000,00	0,00	9,01%	EM EXECUÇÃO

Teixeiraópolis, 03 de Junho de 2024.